

TOPLAM PROJE SAYISI	4
TOPLAM PROJE TUTARI	45.321.282,49- TL
YILI ÖDENEĐİ	25.289.792,40- TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	0,00 TL.
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	120.501,60-TL
NAKDİ GERÇEKLEŐME (%)	% 00
FİZİKİ GERÇEKLEŐME (%)	% 11
BİTEN PROJE SAYISI	0
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	4
İHALE AŐAMASINDAKİ PROJE SAYISI	0
BAŐLANMAYAN PROJE SAYISI	0

AYAZINI FRİG VADİSİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI



PROJE BEDELİ	140.000,00.- TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	99.498,40.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%90'DIR. 2. HAKEDİŞ ÖDENMİŞ OLUP, İŞ DEVAM ETMEKTEDİR.

AFYONKARAHİSAR MÜZE KOMPLEKSİ İNŞAATI



PROJE BEDELİ	35.740.988,49.- TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	15.750.000,00.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%56'DIR. ŞİMDİYE KADAR 10.798.267,32 TL. ÖDENMİŞTİR. TOKİ TARAFINDAN YAPILMAKTA OLAN İNŞAAT KALAN KISMININ TAMAMLANMASI İÇİN BAKANLIĞIMIZA DEVREDİLMİŞ OLUP İKMAL İNŞAATININ İHALESİ YAPILARAK YÜKLENİCİ FİRMAYA 28.06.2017 TARİHİNDE İŞ YERİ TESLİMİ YAPILMIŞTIR. (PROJE REVİZE EDİLMİŞ OLUP YENİ ÖDENEK AYRILMIŞTIR.)

AFYONKARAHİSAR MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI

İdare	T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	
İşin Adı	AFYONKARAHİSAR MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI İŞİ	
Müştemilat	<p>Konferans Salonu 285 Kişilik Sürelî Sergi Salonu Kent Müzesi Salonu Arkeoloji Salonu Zafer Yolu Salonu Cumhuriyet Salonu Vitamin Bar Kafeterya 2 Adet Envanter Laboratuvarı Müze Laboratuvarı</p>	<p>3 Adet Toplantı Odası 6 Adet Ofis Araştırma Atölyesi Müze Kütüphanesi Özel Sergi – Sunum Alanı Özel Yemek Salonu 3 Adet Müze Mağazası Restaurant 96 Kişilik 4 Adet Atölye</p>
Toplam İnşaat Alanı	25.486,00 m ²	
Kat Sayısı	Bodrum Kat Zemin + 3 Kat	
Toplam Arsa Alanı	24.691,00 m ²	

AFYONKARAHİSAR MERKEZ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMASI



PROJE BEDELİ	9.140.294,00.- TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	9.140.294,00.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%0'DIR. İŞ 16.03.2017 TARİHİNDE İHALE EDİLMİŞ OLUP YÜKLENİCİ FİRMAYA İŞ YERİ TESLİMİ YAPILMIŞTIR. İŞ DEVAM ETMEKTEDİR.

YUNUS EMRE TEKKESİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA İŞİ



PROJE BEDELİ	300.000,00.- TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	300.000,00.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%0'DIR. İŞİN İHALESİ YAPILMIŞ OLUP İŞİN YAPIM SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.