



AFYONKARAHİSAR

SPOR YATIRIMLARI

TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ



YÜZME HAVUZU

- BAŞMAKÇI
- ÇOBANLAR
- SİNANPAŞA
- ŞUHUT



TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ



- **FRİG VADİSİ**
- *Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Tesisleri*



TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ



2021 – 2023 Yılı Spor Yatırımları çerçevesinde Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde Spor Lisesi yapımı devam etmektedir.



TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ



SIRA NO	PRJ. SAY.	SEKTÖRÜ	PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞ.VE BİT.TRH.	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA	2024 ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	AÇIKLAMALAR	
1		Eğitim	Spor Lisesi	Merkez	30.12.2020 - 31.12.2023	14.506.717,20 TL	11.360.688,21 TL			78%	99	Devam Ediyor	
2		Spor	Çobanlar Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Çobanlar	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	1.103.128,69 TL	10.469.550,00 TL		3%	70	Devam Ediyor	
3		Spor	Sinanpaşa Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Sinanpaşa	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	1.178.314,59 TL	10.469.550,00 TL		3%	70	Devam Ediyor	
4		Spor	Şuhut Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Şuhut	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	547.411,60 TL	10.469.550,00 TL		1%	60	Devam Ediyor	
5		Spor	Başmakçı Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Başmakçı	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	437.318,66 TL	10.469.550,00 TL		1%	60	Devam Ediyor	
6		Spor	Afyonkarahisar İhsaniye Frig Vadisi Rekreasyon Alanı İçerisine Atlı Binicilik Tesisi Yapımı	İhsaniye	11.06.2021- 01.06.2023	4.117.020,00 TL	4.117.020,00 TL			50%	50	Fesih	
7		Spor	Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Spor Kompleksi B Blok Çok Amaçlı Salon İçin Duş-Wc Yapım İşİ	Merkez	01.02.2023- 31.12.2023	590.000,00 TL	0,00	590.000,00 TL	590.000,00 TL	100%	100	Geçici Kabulü Yapıldı.	
TOPLAM						61.091.937,20	18.743.881,75	42.468.200,00	590.000,00				