

İlimizde Devam Eden Yatırım Çalışmaları;

2 Devlet Hastanesi (Bolvadin- Emirdağ Devlet Hastaneleri)

1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi

2 Entegre Hastane (Çobanlar-Başmakçı Entegre Hastaneleri)

1 Tsm+Asm+112 ASHİ Binası (Emirdağ)

4 Aile Sağlığı Merkezi (Hayırseverler-Belediye tarafından yapımı devam eden) (Sandıklı-İscehisar- Erenler-Nuribey)

İnşaat Çalışmaları Devam Eden Yatırımlar

- . Afyonkarahisar 50 Ünit. Ağız Diş Sağlığı Merkezi
- .Çobanlar Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- .Başmakçı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- . Emirdağ Devlet Hastanesi Yapımı
- . Bolvadin Devlet Hastanesi Yapımı
- .Emirdağ Tsm+Asm+112 ASHİ Yapımı
- .Sandıklı Aktürk Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)
- .Afyonkarahisar İscehisar Reisoğlu Aile Sağlığı Merkezi
- .Afyonkarahisar Erenler Halil Araç Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)
- .Afyonkarahisar Nuribey Aile Sağlığı Merkezi (Nuribey Belediyesi)

İhale süreci devam eden yatırımlar;

İhsaniye Döğer Asm

Merkez 17 Nolu (Yenice) ASM+112 ASHİ

Dinar Tatarlı ASM+112 ASHİ

İHALE SÜRECİ DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- * İhsaniye Döğer Asm- 21.03.2024 tarihinde ihalesi yapıldı, Bakanlık kontrolünde.
- * Merkez 17 Nolu (Yenice) ASM+112 ASHİ (28.03.2024 tarihinde ihale edilecek)
- * Dinar Tatarlı ASM+112 ASHİ (28.03.2024 tarihinde ihale edilecek)

Proje Çalışmaları Devam Eden Yatırımlar

- İscehisar Seydiler Aile Sağlığı Merkezi

Projesi Tamamlanmış İnşaata Başlanabilecek Olan Yatırımlar

- Şuhut Balçıkhisar Aile Sağlığı Merkezi

Protokol Yapım sürecinde Olan Yatırımlar

- Afyonkarahisar Merkez 4 No'lu (Esentepe) Aile Sağlığı Merkezi

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



AFYONKARAHİSAR 50 ÜNİT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ


- İHALE TARİHİ : 18.05.2022
- İHALE BEDELİ :86.618.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10





BAŞMAKÇI 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 07.11.2023
- İHALE BEDELİ :113.458.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 10







ÇOBANLAR 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 25.09.2023
- İHALE BEDELİ :113.711,880,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10





EMİRDAĞ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 24.10.2022
- İHALE BEDELİ : 178.507.241,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 50







BOLVADİN 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 09.02.2023
- İHALE BEDELİ : 359.192.000,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %19.70







EMİRDAĞ 4-5 HEKİMLİK ASM + TSM+112 ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : 17.04.2023
- İHALE BEDELİ :28.701.140,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 45



20/03/2024 14:45



20/03/2024 14:46



20/03/2024 14:45

SANDIKLI YUSUF AKTÜRK ASM+112 ASHİ BİNASI

- Hayırsever Tarafından Yapımı Devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%45







ERENLER HALİL ARAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- Hayırsever Tarafından Yapımı Devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%45









T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Arz Ederim.