



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

01 OCAK- 31 MART 2018

YATIRIM İZLEME RAPORLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİRİM, PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARI

2

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ			
AKADEMİK PERSONEL SAYILARI İLE ÖĞRENCİ SAYILARI			
2018 YILI MART AYI İTİBARI İLE		46.772	
ÖĞRENCİ SAYILARI			
EĞİTİM-ÖĞRETİM VEREN BİRİM SAYILARI	FAKÜLTE SAYISI	15	
	YÜKSEKOKUL SAYISI	8	
	ENSTİTÜ SAYISI	5	
	MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISI	16	
	TOPLAM	44	
2018 YILI MART AYI İTİBARI İLE AKADEMİK PERSONEL SAYILARI	ÖĞRETİM ÜYESİ	Profesör	111
		Doçent	106
		Dr.Öğretim Üyesi	352
		TOPLAM	569
	ÖĞRETİM YARDIMCISI	Araştırma Görevlisi	373
		Öğretim Görevlisi	356
		TOPLAM	729
		1298	

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (İL: AFYONKARAHİSAR)

31.03.2018 (TL)

3

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

31.03.2018

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (İL: AFYONKARAHİSAR)

1.TOPLANTI DÖNEMİ	: 2018-1
2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3.TOPLAM PROJE SAYISI	: 9
4.PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	:
EĞİTİM SEKTÖRÜ	: 5
SPOR SEKTÖRÜ	: 1
SAĞLIK SEKTÖRÜ	: 2
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	: 1
5.TOPLAM PROJE TUTARI	: 232.280.000
6.ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 166.700.000
7.2018 YILI ÖDENEĞİ	: 55.400.000
8.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 0
9.PARASAL GERÇEKLEŞME %	: 0
10.TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	: 67
11.BİTEN PROJE SAYISI	:
12.DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 9
13.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -
14.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
15.BAŞLANMAMA NEDENLERİ	: -
16.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	: -
17.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	: -
18.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	: -

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ													
YILI :2018											31.03.2018		
İLİ : AFYONKARAHİSAR													
SIRA NO	PROJE SAYISI	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ		PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
1	5	EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	ETÜD-PROJE	MERKEZ	2018-2018	500.000	-	500.000	0	0	0	Devam Ediyor
2			KAMPÜS ALTYAPISI	Doğalgaz dön elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su	MEZKEZ	1994-2020	77.600.000	67.600.000	5.250.000	0	0	87,11	Devam Ediyor
3			DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Sosyal Donatı (8.600 m2.)	MERKEZ	2005-2019	11.000.000	-	7.500.000	0	0	0	Devam Ediyor
4			YAYIN ALIMLARI	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	MERKEZ	2018-2018	1.500.000	-	1.500.000	10.800,00	0,72	0,72	Devam Ediyor
5			MUHTELİF İŞLER	Hizmet binası, Bilgisayar Al., Bilg. Yazılım Al., İşyeri Makine-Teçhizat	MERKEZ	2018-2018	6.568.000	-	6.568.000	42.176,00	0,64	0,64	Devam Ediyor
6	1	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (5.713m2.)	MERKEZ	1998-2020	16.500.000	8.000.000	5.500.000	897.249,80	16,31	53,92	Devam Ediyor
7	2	SAĞLIK	ONKOLOJİ HEMATOLOJİ HAST	Makine-Teçhizat	MERKEZ	2014-2018	111.100.000	91.100.000	20.000.000	706.181,18	3,53	82,63	Devam Ediyor
8			MUHTELİF İŞLER	Büyük onarım, Makine Teçhizat	MERKEZ	2018-2018	7.192.000	-	7.192.000	0	0	0	Devam Ediyor
9	1	DHK-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Proje Desteği	MERKEZ	2018-2018	1.390.000	-	1.390.000	0	0	0	Devam Ediyor
TOPLAM	9						233.350.000	166.700.000	55.400.000	1.656.406,98	2,99	67,05	

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ

5



Afyon Kocatepe Üniversitesi

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2018H031100) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

6

Proje Tutarı	500.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	500.000 TL
Toplam Ödenek	500.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,00%

DEVAM EDİYOR

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (1994H030260) KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

7

Proje Tutarı	77.600.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	67.600.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	5.000.000 TL
Toplam Ödenek	5.250.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	87,11%

DEVAM EDİYOR

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2005H030200) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

8

Proje Tutarı	11.000.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	7.500.000 TL
Toplam Ödenek	7.500.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,00%

DEVAM EDİYOR

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2018H034900) MUHTELİF İŞLER PROJESİ

9

Proje Tutarı	6.568.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	5.498.000 TL
Toplam Ödenek	6.568.000 TL
Harcama	42.176 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,64%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,64%
DEVAM EDİYOR	

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2018H032170) YAYIN ALIMLARI PROJESİ

10

Proje Tutarı	1.500.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1.500.000 TL
Toplam Ödenek	1.500.000 TL
Harcama	10.800 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,72%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,72%
DEVAM EDİYOR	

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ

11



Afyon Kocatepe Üniversitesi

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ (1998H050100) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

12

Proje Tutarı	16.500.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	8.000.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	5.500.000 TL
Toplam Ödenek	5.500.000 TL
Harcama	897.250 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	16,31%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	53,92%

DEVAM EDİYOR

SAĞLIK SEKTÖRÜ (2014I000040)

ONKOLOJİ HEMOTOLOJİ HAST. (180 YTK. 29.900M2) PROJESİ

13

Proje Tutarı	111.100.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	91.100.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	20.000.000 TL
Toplam Ödenek	20.000.000 TL
Harcama	706.181 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	3,53%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	82,63%

DEVAM EDİYOR

SAĞLIK SEKTÖRÜ (2018I000380) MUHTELİF İŞLER PROJESİ

14

Proje Tutarı	7.192.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	7.192.000 TL
Toplam Ödenek	7.192.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,00%

DEVAM EDİYOR

DHK-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ (2018K120690) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

15

Proje Tutarı	1.390.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1.390.000 TL
Toplam Ödenek	1.390.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,00%

DEVAM EDİYOR



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

16

ARZ EDERİM

Ahmet ERKAN
Strateji Geliştirme Daire
Başkanı