

“Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler”



T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



2017 YILI 4. DÖNEM
FAALİYET RAPORU
(01.01.2017 – 31.12.2017)

YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU

(Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi	: 1 OCAK – 31 ARALIK 2017
Yatırımcı Kuruluş	: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı	: 10 Adet
Projelerin Sektörlere Dağılımı :	Eğitim Sektörü : 2 Adet
	Konut Sektörü : 0
	Genel İdare Sektörü : 8 Adet
Toplam Proje Tutarı	: 97.890.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 725.289,82 TL
Yılı Ödeneği	: 24.341.800,00 TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 10.705.812,92 TL
Parasal Gerçekleşme %	: 44
Fiziki Gerçekleşme %	: 55
Biten Proje Sayısı	: -
Devam Eden Proje Sayısı	: 6
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	: 4
Başlamayan Proje Sayısı	: -
Başlamama Nedenleri	: -

İLİ : AFYONKARAHİSAR
YILI: 2017 (ARALIK SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı İçi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	EĞİTİM	Afyon BolvadinYurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2011	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	6.151.650,16	76	80	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
2	GENEL	Afyonkarahisar İş-Kurumu İl Müdürlüğü Hiz. Binası (E+P+İ) YAPIM İşi	2015	2018	5.000.000,00	725.289,82	1.966.000,00	1.397.716,95	71	90	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
3	GENEL	Afyon Mrk. Huzurevi İnş. (90 Kişilik) (E+P+İ)	2011	2019	11.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	Proje İhalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.
4	GENEL	Afyon Mrk. Çocuk Destek Merkezi (Erkek 30 Kişilik)	2016	2019	7.870.000,00	0	2.400.000,00	2.156.938,81	89	90	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
5	GENEL	Sosyal Hizmetler Merkezi + İl Müdürlüğü Hiz Binası YAPIM İşi.	2015	2019	9.900.000,00	0	1.365.800,00	999.507,00	73	75	İnşaat çalışmaları devam ediyor.

İLİ : AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017 (ARALIK SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
6	EĞİTİM	Afyon Merkez 500 Öğrencilik Yurdu (E-P-İ)	2013	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları devam ediyor.
7	GENEL	Afyon Merkez Çocuk Evleri Sitesi(50 Kişilik) E-P	2017	2017	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları devam ediyor.
8	GENEL	Afyon Emirdağ Davulga J.Krk.Klğ.Hiz.Bin.ve Tesisleri yapım işi.	2017	2019	3.900.000,00	0	390.000,00	0	0	0	Yapım ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında
9	GENEL	Afyon Dinar Sosyal Hizmet Merkezi (E-P)	2017	2017	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.
10	GENEL	Afyon Sandıklı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (E-P)	2017	2017	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.
TOPLAM :					97.890.000,00	725.289,82	24,341.800,00	10.705.812,74			

Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

A) 2017 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) 10 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **97.890.000,00 TL** dir.

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

1-Bolvadin 500 Öğrencilik Yurt inşaatı işi % 80 seviyesinde olup inşaatı devam etmektedir.

2-İş-Kur Hizmet binası inşaatı yapım işi i %90 seviyesi olup, inşaat devam etmektedir.

3-Merkez Huzur evi inşaatı işinin proje ihalesi yapıldı, çalışmalar devam ediyor.

4-Çocuk Destek eğitim merkezi inşaatı yapım işi %90 seviyesinde olup, inşaatı devam etmektedir.

5-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yapım işi %75 seviyesinde olup, inşaat devam etmektedir.

6-Merkez 500 Öğrencilik Yurt inşaatı işi projeleri hazırlanma aşamasındadır.

7-Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi (50 kişilik) işi proje çalışmaları devam etmektedir.

8-Afyonkarahisar Emirdağ Davulga J. Krk. Komutanlığı Hiz. Binası ve Tesisleri işi yapım ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında.

9-Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Mrk. (E+P) işinin Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.

10-Afyonkarahisar Sandıklı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (E-P) işinin Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.

BOLVADİN 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	13.299.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.03.2017
BİTİŞ TARİHİ	03.08.2018
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 76
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 80
AÇIKLAMA	Biri idari (A Blok = Bodrum+2 kat) diğerleri yurt binası (B ve C Blok = Bodrum + 5 kat) olmak üzere 3 Bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 11.600 m2 dir.

İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	2.809.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.07.2016
BİTİŞ TARİHİ	01.02.2018
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 71
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 90
AÇIKLAMA	Bodrum + Zemin + 2 Kat + Çatı Katından oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 3.033 m2 dir.

ÇOCUK DESTEK MERKEZİ (ERKEK 30 KİŞİLİK) YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	4.213.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.06.2017
BİTİŞ TARİHİ	18.02.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 89
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 90
AÇIKLAMA	Her biri 2 katlı, biri idari diğerleri çocuk yaşam merkezi olmak üzere 5 Bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 2.830 m2 dir.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ + İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	5.866.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2017
BİTİŞ TARİHİ	29.04.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 73
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 75
AÇIKLAMA	A ve B Bloktan oluşmaktadır. A blok çok amaçlı salon B blok idari bina olmak üzere toplam 4720 m2 inşaat alanı vardır.

Ayrıca ;

B) 2017 yılı içerisinde İl Özel İdaresince 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında ihalesi yapılan ve önceki yıllardan devam eden toplam **62** adet işin yapı denetim ve kontrollük hizmetleri ilgili kuruluşun talebi üzerine Müdürlüğümüzden görevlendirilen teknik elamanlarca yapılmaktadır. Söz konusu işlerin toplam ihale bedeli **22.168.093,00 TL.**'dir

Ayrıca, 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında ihalesi yapılan İl Özel İdaresi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapı denetim ve kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca yürütülen işlerden 2017 yılı içerisinde bitirilen **58 adet işin geçici kabulü, 45 adet işin de kesin kabulü** (geçen yıl geçici kabulü yapılan işlerden) olmak üzere **Toplam 103 Adet işin geçici ve kesin kabul** işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce, ilimiz dâhilindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait mevcut yapılarla ilgili olarak kurum ve kuruluşların talepleri gereğince söz konusu yapıların genel fiziki durumları dikkate alınarak, meri deprem yönetmeliğine, tasdikli proje ve mahal listesine, fen ve sanat kurallarına göre yapılıp yapılmadığı, mevcut haliyle kullanılıp kullanılmayacağı, güçlendirme ile kat ilavesi istenilen binalara kat ilavesi yapılıp yapılamayacağı hususunda 2017 yılında **46 Adet Teknik Rapor** düzenlenmiştir.

Valiliğimiz (İl Milli Eğitim Hariç olmak üzere, Sağlık, emniyet, gençlik ve spor, sosyal hizmetler ve diğerleri) kamu kurum ve kuruluşlarının 2017 yılı yatırım bütçelerinde yer alıp ödeneği **İl Özel İdaresine aktarılan işler ve İl Özel İdaresinin inşaatları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait işler için** Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca ödeneğe esas **71 Adet Keşif Özeti**, ihaleye esas **129 Adet Yaklaşık Maliyet** tanzim edilerek ilgili kurumlarına gönderilmiştir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNLARI UYARINCA 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

Denetim ve Kontrollüğü Yapılan İşler	: 62 Adet
Geçici Kabulü Yapılan İşler	: 58 Adet
Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 45 Adet
Geçici ve Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 103 Adet
Teknik Rapor	: 46 Adet
İlgili Kurumların talebine istinaden; Ödenek Teminine esas Keşif Özeti	: 71 Adet
Yaklaşık Maliyet	: 129 Adet

DENETİM VE KONTROLLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT İCMAL

	Merkez İlçe	Başmakçı	Bayat	Bolvadin	Çay	Çobanlar	Dazkırı	Dinar	Emirdağ	Evciler	Hocalar	İhsaniye	İscehisar	Kızılören	Sandıklı	Sinapaşa	Sultandağı	Şuhut	TOPLAM
2017 Yılında Devam Eden İşler	1	-	-	-	0	0	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2017 Yılında Biten İşler	24	-	-	4	3	1	1	3	5	-	-	1	1	1	8	3	1	2	58
2017 Yılından Önce İhalesi Yapılan ve 2017 Yılına Sarkan İşler	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	12
2017 Yılında İhalesi Yapılan İşler	24	-	-	4	2	1	1	1	6	-	-	1	1	1	3	2	1	2	50
Toplam	25	-	-	4	3	1	1	4	7	-	-	1	1	1	8	3	1	2	62

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
1	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Afy.Engelsiz Yaşam Mrz.Hizmet Binası Yapım İşi	18.12.2014	2.844.000,00	99	90	İŞ DEVAM EDİYOR
2	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	EMİRDAĞ YENİ EMNİYET MÜD.HİZ.BİN.YAPIM İŞİ.	20.05.2015	2.498.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
3	SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI	DİNAR 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURT İNŞAATI YAPIM İŞİ	16.08.2016	7.616.000,00	50	30	İŞ DEVAM EDİYOR
4	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	ÇAY3-4ASM+TSM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZ.BİN.YAPIMI	04.03.2016	1.174.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
5	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 4-5 HEKİMLİK ASM+TSM+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİNASI YAPIM İŞİ		1.221.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
6	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	SANDIKLI HÜDAİ,DİNAR TATARLI JAN. KOM.LOJMAN MONTALAMA	12.10.2016	64.900,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
7	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 2 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ	17.10.2016	112.520,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
8	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 3 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ	17.10.2016	109.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
9	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR,TATARLI 3 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ	17.10.2016	114.460,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
10	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR 112 ASHİ BİN.ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	07.11.2016	166.750,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
11	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	SANDIKLI JAN. KOM.LOJMAN MONTALAMA İŞİ	14.11.2016	82.814,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
12	İL SAĞLIK MÜD.	SİNANPAŞA 112 ASHİ BİN.ONARIM İŞİ	11.11.2016	41.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
13	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	GENÇLİK SPOR İL MÜD.BAKIM,OANARIM	8.03.2017	139.350,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
14	KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.	SULTANDAĞI DEREÇİNE HALK KÜTÜPHANESİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	24.03.2017	22.000,00.	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
15	İL ÖZEL İDARESİ	HÜKÜMET KONAĞI A VE B BLOK KORKULUK YAPIM İŞİ	27.03.2017	45.700,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
16	CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADALET SARAYI GİRİŞİ X-RAY CİHAZ YAPIM İŞİ	12.04.2017	84.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
17	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	AFYON 2.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ	10.04.2017	34.600,00	100	100	İGEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
18	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	DİNAR 3.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ	07.04.2017	32.300,00	1000	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
19	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	AFYON 1.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ	10.04.2017	91.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
20	ÇOBANLAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	ÇOBANLAR SENTETİK ÇİM SAHA YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ	10.04.2017	189.500,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (ihale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
21	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇOCUK DESTEK MERKEZİ ONARIM İŞİ	02.05.2017	83.300,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
22	EMİRDAĞ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	EMİRDAĞ KAPALI SPOR SALONU ZEMİN KAPLAMA İŞİ	BİLA	117.700,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
23	SANDIKLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	SANDIKLI YAVAŞLAR OKULU GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ YAPIM İŞİ	26.04.2017	290.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
24	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	232 GM NOLU EĞİTİM DETEK BİN.ONARIM İŞİ	08.05.2017	92.180,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
25	İL SAĞLIK MÜD.	ŞUHUT 112 ASHİ BİN.ONARIM İŞİ		48.800,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
26	AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU	EMİRDAĞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TRAFİKO YAPIM İŞİ	25.05.2017	62.500,55	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
27	AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU	AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU EK BİNA GÜÇLENDİRME İŞİ	31.05.2017	259.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
28	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	107 GM NOLU UÇAK PARK SAHASI ONARIM İŞİ	15.06.2017	14.950,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
29	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	208 VE 209 GM NOLU ISLAK ZEMİN VE ÇATI ONARIM İŞİ		22.090,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
30	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	K.Y.K SAFİYE SULTAN YURT MGD.AYDINLATMA VE ONARIM	30.06.2017	1.456.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
31	DEFTERDARLIK	DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI YANGIN ALARM SİSTEMİ YAPIM İŞİ	10.07.2017	165.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
32	DEFTERDARLIK	DEFTERDARLIK HİZ.BİN.4 ADET ASANSÖR YAPIM İŞİ	30.06.2017	182.500,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
33	SANDIKLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	SANDIKLI HÜKÜMET KONAĞI JENARATÖR ALIM İŞİ	06.07.2017	38.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
34	KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.	HATTAT AHMET KARAHİSARİ KÜLTÜR VE SANAAAT MERKEZİ ONAERIM İŞİ	26.07.2017	344.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
35	BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI	BOLVADİN HÜKÜMET KONAĞI ELEKTRİK TESİSİSATI ONARIM İŞİ.	26.07.2017	16.280,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
36	İL JANDARMA KOM.	EK HİZMET BİNASI MUHAFAZ BÖLÜK KOM.YEMEKHANE GİRİŞ KAPISI ONARIM İŞİ	30.06.2017	7.750,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
37	DEFTERDARLIK	10 DAİRELİ LOJMAN DIŞ CEPHE ALT YAPI ONARIM İŞİ	11.07.2017	35.450,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
38	İL ÖZEL İDARESİ	MİLLET HAMAMI KÜLTÜR VE SMET EVİ	20.07.2017	18.878,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
39	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	MERKEZ SPOR TESİSLERİ ÇİM SULAMA YAPIM İŞİ	02.08.2017	117.300,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
40	SİNANPAŞA ADLİYESİ	SİNANPAŞA ADLİYE BİNASI ONARIM İŞİ		36.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
41	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	1.KISIM KARAASLAN,SARIK İSCEHİSAR KARAAĞAÇ ÇAY İNLİ SAĞLIK EVİ ONARIMI	02.08.2017	166.100,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
42	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	2.KISIM SANDIKLI KARADİREK DAZKIRI BOZAN,Y.YENİCE SAĞLIK EVİ ONARIMI	02.08.2017	43.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
43	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	3.KISIM ŞUHUT ANAYURT DİNAR KINIK SAĞLIK EVİ ONARIMI	2.08.2017	21.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
44	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	4.KISIM EMİRDAĞ GÜVEÇİ,BADEMLİ BOLVADİN B.KARABAĞ SAĞLIK EVİ ONARIMI	2.08.2017	54.850,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
45	HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	5.KISIM İHSANİYE AKÖREN,Y.TANDIR,OSMANKÖY SAĞLIK EVİ ONARIMI	3.08.2017	64.500,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
46	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	SOYUNMA ODASI VE TRİBÜN YAPIM İŞİ	16.08.2017	214.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
47	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	ÇAY YURT MÜD.DOĞALGAZ ISI MERKEZİ YENİLEME İŞİ	28.08.2017	212.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
48	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	K.Y.K SAFİYE SULTAN YURT MÜD.ARITMA VE HİDRAFOR ONARIM	05.09.2017	367.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
49	İL JANDARMA KOM.	EMİRDAĞ JANDARMA KOM.NEZARETHANE YAPIM İŞİ	28.08.2017	62.400,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
50	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.	ÇOCUK DESTEK MERKEZİ ONARIM İŞİ (ARTAN)	11.09.2017	17.700,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
51	İL ÖZEL İDARESİ	BOLVADİN JAN.KOM.HİZ.BİN.DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	19.09.2017	70.600,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
52	İL ÖZEL İDARESİ	ÇAY JAN.KOM.HİZ.BİN.DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	18.09.2017	51.300,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
53	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR TATARLI-SİNANPAŞA TINASTEPE ASMİ HİZ.BİN VE ÇEVRE DÜZENİ İŞİ	06.10.2017	64.900,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
54	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	BOLVADİN 2 -BAYAT 1 NOLU 2 ADET PREFABRİK ASMİ BİNASI ALIM İŞİ	04.10.2017	255.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
55	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	012 GM NOLU DEPO BİNA İÇ CEPHE DÜZENLEME İŞİ		16.500,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
56	GIDA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	KIZILÖREN İLÇE GIDA TARIM MÜD.BAKIM ONARIM İŞİ	18.10.2017	21.850,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
57	E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU	E VE D BLOK SANDİVİÇ PANEL YAPIM İŞİ	05.09.2017	191.500,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
58	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.	EMİRDAĞ HUZUREVİ KLORİFER KAZANI BAKIM ONARIM İŞİ	27.10.2017	76.000,00	80	0	İŞ DEVEM EDİYOR
59	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.	EMİRDAĞ YAŞLI BAKIM EVİ YAPIM İŞİ	26.10.2017	76.000,00	0	0	İŞ DEVEM EDİYOR
60	DEFTERDARLIK	TINASTEPE VERGİ DAİRESİ VEZNE YAPIM İŞİ	03.11.2017	286.740,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2016 YILINDA İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
61	EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAMLIK HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	05.12.2017	20.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
62	BOLVADİN KAYMAKAMLIĞI	HÜKÜMET KONAĞI ELEKTRİK TESİSİSATI SENSÖRLÜ KAPI ONARIM İŞİ.	28.11.2017	16.101,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
63							
56							
65							
66							
67							
68							
69							
70							

EMİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



SANDIKLI ASM+TSM 112 ACİL ÇAĞRI MRK.



DİNAR ASM+TSM 112 ACİL ÇAĞRI MRK.



DİNAR 200 KİŞİLİK YURT BİNASI



ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca yerel yönetimlere **4** denetim neticesinde **543.966,60 TL** yardım ödeneği aktarılmıştır.

S.N.	BELEDİYE ADI	YARDIM KONUSU	ÖDENEK YILI	GELEN ÖDENEK (TL)	HARCANAN (TL)	TUTANAK TARİHİ
1	Gazlıgöl	Yol Süpürme Aracı	2016	200.000	196.996	13.02.2017
2	Düzağaç	Yol Süpürme Aracı	2016	200.000	196.996	21.04.2017
3	Yeşilçiftlik	Çöp Konteyneri	2017	50.000	49.973	12.05.2017
4	Tınaztepe	Kanalizasyon	2017	100.000	100.000	02.06.2017



Tınaztepe Kanalizasyon İnş.



Gazlıgöl Yol Süpürme Aracı



Kırka+Yeşilçiftlik Çöp Konteyneri



Dönüşüyor



Lütfen Bekleyin.